

Nombre del Ente Público													
Programas y Proyectos de Inversión													
DEL 01 DE Octubre al 31 de Diciembre 2018													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
PROSSAPYS 2018	CONSTRUCCION DE SISTEM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA CEAG		2500000			2841 MTS LINEALES DE LONE		2841 MTS LINE	100%			100%
PROSSAPYS 2018	EQUIPAMIENTO ELECTROME	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO P1 CEAG		1500000			EQUIPAMIENTO ELECTROME		EQUIPAMENT	100%			100%
RURAL-2018-114	RED DE DRENAJE SANITARI	RED DE DRENAJE SANITARIO (ERA ETA PLANEACION Y C		2000000			2565.05 MTS LINEALES DE DRENAJE			40%			100%
RURAL-2018-114	CONSTRUCCION DEL SISTEM	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABAS PLANEACION Y C		2000000			6783.09 MTS LINEALES DE RED HIDRAULICA			45%			100%
RURAL-2018-114	SUBSISTEMA 9 LINEA DE COI	SUBSISTEMA 9 LINEA DE CONDUCCION PLANEACION Y C		2000000			3975 MTS LINEA DE CONDUCCION			50%			100%
RURAL-2018-114	SISTEMA DE CONTROL SUPE	SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO PLANEACION Y C		790000			3 SISTEMAS DE TELEMETRIA			50%			100%
RURAL-2018-114	SISTEMA DE CONTROL SUPE	SISTEMA DE CONTROL SUPERVISORIO PLANEACION Y C		850000			3 SISTEMAS DE TELEMETRIA			40%			100%
RURAL-2018-152	RED DE DRENAJE SANITARI	RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIMER) PLANEACION Y C		2000000			2444 MTS DE DRENAJE			50%			100%
BURDEOS METROPOL	CONSTRUCCION DE ABASTEI	CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO PLANEACION Y C		896886.33			2701 MTS DE AGUA POTABLE			30%			30%

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR